

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	CALÇADA COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE E PISO TÁTIL DE CONCRETO	Início:	CUSTO GLOBAL	R\$ 68.465,98
Local:	Rua Professor Coelho de Souza, nº 210, Centro, Triunfo, RS, CEP 95840-000.	Término:		
Data:	15/09/2022	Nº de Etapas: 1	DURAÇÃO	30 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL	%	DIAS	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 2.778,10	4,1%	1	4,1%
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 6.741,08	9,8%	3	13,9%
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 13.306,78	19,4%	10	33,3%
4	CORREDOR PROVISÓRIA NA RUA COM LARGURA 1,20m (TELA PLÁSTICA LARANJA TIPO TAPUME)	R\$ 2.361,08	3,4%	2	36,8%
5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM PASSEIO	R\$ 2.654,55	3,9%	2	40,7%
6	RAMPA E ACESSO A GARAGEM	R\$ 4.035,06	5,9%	2	46,6%
7	REVESTIMENTO	R\$ 29.942,56	43,7%	5	90,3%
8	PLACAS	R\$ 357,41	0,5%	1	90,8%
9	LIXEIRAS	R\$ 1.594,20	2,3%	1	93,1%
10	BICICLETÁRIO	R\$ 486,28	0,7%	1	93,9%
11	CANTEIROS / FLOREIRAS	R\$ 3.879,15	5,7%	1	99,5%
12	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 329,74	0,5%	1	100,0%